



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



# epp Empitalito

28 septiembre de 1989. Acuerdo 034 de 1989



ACUEDUCTO



ASEO



ALCANTARILLADO



Reparación de daños en red principal barrio los Guadales

# INFORME EMPITALITO E.S.P 2024

17 de Febrero de 2025





**1**

**Presentar y explicar el presupuesto general de la Entidad para la vigencia fiscal del 2024.**

**En un cuadro, presentar los presupuestos comparativos de las vigencias fiscales: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024,**

**Que permitan visualizar, comparar y analizar los incrementos anuales históricos de la Entidad**

# EJECUCION FINANCIERA





# PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

**PRESUPUESTO INICIAL**

**\$ 23. 096. 966. 680**

**PRESUPUESTO DEFINITIVO**  
(Recurso Propios + Convenios)

**\$ 26. 798. 146. 796, 05**

**16%**

**99%**

**Ejecución Ingresos**


**\$ 26. 684. 319. 519**

**91%**

**Ejecución Gastos**

**\$ 24. 660. 931. 377**


# PRESUPUESTO GASTOS



- GASTOS DE NOMINA
- PENSIONADOS Y CUOTAS PARTES
- PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
- CONTRIBUCIONES MULTAS E IMPUESTOS
- SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
- SERVICIO A LA DEUDA
- INVERSION RECURSOS PROPIOS
- INVERSION CONVENIOS EN EJECUCION Y CONVENIOS



# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020-2024




CONCEPTO INGRESO	2020	2021	2022	2023	2024
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 5.117.611.421	\$ 4.031.667.434	\$ 747.936.651	\$ 1.137.022.705	\$ 365.678.339
CONSUMO Y CARGO FIJO	\$ 11.179.786.339	\$ 13.006.871.554	\$ 13.693.111.660	\$ 17.054.525.780	\$ 19.904.476.256
SUBSIDIOS	\$ 1.521.511.711	\$ 497.638.391	\$ 966.923.345	\$ 1.026.019.971	\$ 1.112.330.222
MATRICULAS	\$ 279.029.095	\$ 279.029.095	\$ 343.948.406	\$ 405.438.966	\$ 637.705.923
SERVICIO DE ASEO	\$ 2.559.310.516	\$ 154.558.370	\$ 270.925.362	\$ 319.814.576	
OTROS (SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, INT. MORA )	\$ 118.407.000	\$ 300.540.329	\$ 85.533.162	\$ 96.059.005	\$ 73.272.122
RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 109.231.998	\$ 172.186.059	\$ 681.073.325	\$ 878.163.317	\$ 494.164.146
OTROS INGRESOS COLPENSIONES	\$ 0	\$ 101.383.755	\$ 130.000.000	\$ 104.340.483	\$ 50.000.000
AGUA NO CONTABILIZADA	\$ 0	\$ 0	\$ 20.587.710	\$ 111.360	\$ 62.648.788
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 8.936.197	\$ 8.936.197	\$ 47.031.820	\$ 30.227.818	\$ 31.981.032
RECURSOS DE CONVENIOS	\$ 1.263.962.236	\$ 4.487.763.296	\$ 1.730.146.268	\$ 6.327.263.460	\$ 2.395.163.143
RECURSOS DEL CREDITO INFIHUILA	\$ 336.485.620		\$ 9.000.000.000	\$ 0	\$ 0
VENTA DE ACTIVOS	\$ 1.270.228.624	\$ 317.557.657	\$ 0	\$ 0	\$ 0



# PRESUPUESTO DE GASTOS 2020-2024



## PRESUPUESTO DE GASTO EMPITALITO ESP 2020 - 2024



RUBRO	2.020	%	2.021	%	2.022	%	2.023	%	2.024	%
<b>GASTOS DE NOMINA</b>	\$ 2.613.403.447	9%	\$ 2.536.925.888	11%	\$ 3.097.409.108	12%	\$ 4.713.523.950	17%	\$ 6.484.525.279	26%
<b>TÉRMINO FIJO</b>	\$ 0		\$ 402.569.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0	0%
<b>PENSIONADOS Y CUOTAS PARTES</b>	\$ 560.553.238	2%	\$ 582.176.812	3%	\$ 926.764.242	3%	\$ 1.227.888.981	5%	\$ 1.212.633.415	5%
<b>PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 1.601.924.242	5%	\$ 1.806.372.209	8%	\$ 2.045.707.805	8%	\$ 594.989.000	2%	\$ 432.854.617	2%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 5.441.803.602	18%	\$ 3.397.564.994	15%	\$ 3.754.945.955	14%	\$ 5.232.584.755	19%	\$ 5.566.939.821	23%
<b>CONTRIBUCIONES MULTAS E IMPUESTOS</b>	\$ 1.578.176.935	5%	\$ 652.156.861	3%	\$ 877.319.824	3%	\$ 1.551.177.130	6%	\$ 2.300.094.650	9%
<b>LECTURAS Y ENTREGA DE RECIBOS</b>		0%	\$ 691.921.928	3%		0%		0%		0%
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>					\$ 17.270.000	0%	\$ 30.580.044	0%	\$ 30.488.311	0%
<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	\$ 646.191.536	2%	\$ 0		\$ 529.578.289	2%	\$ 2.257.106.700	8%	\$ 2.252.006.784	9%
<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	\$ 10.264.037.358	34%	\$ 5.681.597.102	25%	\$ 5.970.406.014	22%	\$ 4.185.676.455	15%	\$ 2.408.923.577	10%
<b>INVERSION RECURSOS CREDITO INFIHUILA</b>					\$ 7.856.307.017	29%	\$ 1.062.792.233	4%	\$ 0	0%
<b>INVERSION CONVENIOS EN EJECUCION Y CONVENIOS</b>	\$ 7.106.530.444	24%	\$ 7.654.670.792	33%	\$ 1.793.801.718	7%	\$ 6.242.278.146	23%	\$ 2.406.690.402	10%
<b>TOTAL</b>	\$ 29.812.620.904	100%	\$ 23.003.386.586	100%	\$ 26.869.509.972	100%	\$ 27.098.597.394	100%	\$ 24.660.931.377	100%




3

**Presentar un informe de la contratación de EMPITALITO S.A E.S.P, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024.**

**Adjuntando copia de cada uno, con los correspondientes soportes.**



## CONTRATACION EMPITALITO 2024






4

Relacionar en un cuadro, la nómina oficial de EMPITALITO S.A E.S.P y la de órdenes de prestación de servicios u otra modalidad de contratación para las vigencias fiscales 2024, relacionando: nombre del funcionario o contratista, documento de identidad, cargo, valor asignación mensual de cada uno, indicando además el comparativo en el aumento o disminución del gasto para cada una de las vigencias



# PERSONAL DE EMPITALITO ESP 2024



## GASTOS DE NOMINA Y REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES 2020-2024

RUBRO	2020	2021	2022	2023	2024
GASTOS DE NOMINA	\$2.613.403.447	\$2.536.925.888	\$3.097.409.108	\$4.713.523.950	\$6.484.525.279
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	\$1.601.924.242	\$1.806.372.209	\$2.045.707.805	\$594.989.000	\$432.854.617



5


Presente detalladamente la proyección del presupuesto de EMPITALITO S.A E.S.P, para la vigencia fiscal 2025.



# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025


## PRESUPUESTO INICIAL

# \$24.790.814.547



CONCEPTO INGRESO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
CONSUMO Y CARGO FIJO	\$ 13.416.189.220	\$ 8.171.617.703	\$ 517.267.297	\$ 22.105.074.220
SUBSIDIOS	\$ 887.134.796	\$ 580.844.276		\$ 1.467.979.072
MATRICULAS	\$ 300.041.195	\$ 191.326.926		\$ 491.368.121
OTROS (SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, INT. MORA)	\$ 295.260.000	\$ 9.600.000		\$ 304.860.000
RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 173.565.704	\$ 108.857.555	\$ 7.425.188	\$ 289.848.447
OTROS INGRESOS COLPENSIONES	\$ 50.000.000			\$ 50.000.000
AGUA NO CONTABILIZADA	\$ 50.000.000			\$ 50.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 31.684.687			\$ 31.684.687
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 15.203.875.602</b>	<b>\$ 9.062.246.460</b>	<b>\$ 524.692.485</b>	<b>\$ 24.790.814.547</b>

# PRESUPUESTO DE GASTOS 2025



RUBRO	PROYECTADO
GASTOS DE NOMINA	\$ 8.316.747.517
PENSIONADOS Y CUOTAS PARTES	\$ 1.420.479.320
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 635.620.000
PERSONALES	\$ 635.620.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.577.859.362
CONTRIBUCIONES MULTAS E IMPUESTOS	\$ 2.740.353.266
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 500.000.000
SERVICIO A LA DEUDA	\$ 2.238.918.000
INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ 3.190.837.082
INVERSION ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.170.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24.790.814.547</b>

2

**Informe el avance y ejecución realizadas a las metas del Plan de Desarrollo Municipal “El Gobierno De La Gente”, en la vigencia fiscal 2024 por parte de la Entidad**

6

**Se sabe que el Plan de Acción es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la Administración territorial, ordena y organiza las acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia, para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal.**

**En este orden de ideas, presente ante la Corporación:**

- **Cuadro comparativo del plan de acción de la vigencia 2024 versus el informe de gestión presentado, para determinar en que se cumplió y en que no**
- **Plan de acción proyectado para la vigencia 2025**



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



**PITALITO**  
1910

Alcaldía Municipal

**PLAN DE DESARROLLO**

**¡El Gobierno  
De la Gente!**

**2024 - 2027**

**Yider Luna Joven, Alcalde**

# PLAN ACCION EMPITALITO

# PLAN DE DESARROLLO EMPITALITO

## PLAN DE ACCION 2024

Ítem	Nombre Producto	Código Indicador Producto	Nombre Indicador Producto	Unidad de medida	Meta Cuatrenio	Acumulada - No acumulada	Valor Físico Programado 2024	Valor Físico ejecutado 2024	% de avance ajustado	Recursos Empitalito	Recurso Alcaldía	observación
1	Servicio de Acueducto	400300900	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Número	37.000	Acumuladas	33.000	33.317	101%			No programada
2	Servicio de Alcantarillado	400301400	Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	Número	36.000	Acumuladas	32.000	31.770	99%			No programada
3	Acueductos optimizados	400301701	Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	Número	36.000	Acumuladas	32.000	33.317	104%		\$170.588.500.	Si programada
4	Acueductos optimizados	400301703	Red de distribución optimizada	Metros lineales	1.000	Acumuladas	300	324	108%	\$ 48.757.655		Si programada
5	Alcantarillados construidos	400301803	Red de alcantarillado construida	Metros lineales	3.680	Acumuladas	980	656.2	67%	\$ 633.802.185		No programada
6	Alcantarillados optimizados	400302003	Red de alcantarillado optimizada	Metros lineales	7.000	Acumuladas	1.750	1.820	104%	\$ 1.432.391.538		No programada
7	Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	400302300	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento	Número	2	Acumuladas	2	2	100%	200.000.000		No programada
8	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	Número	3	Acumuladas	2	2	100%	287.632.885		No programada
9	Estudios de pre inversión e inversión	400304200	Estudios o diseños realizados	Número	3	Acumuladas	1	1	100%	79.993.020	22.050.000	Si programada
10	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	33.640	Acumuladas	33.640	27792	82%		2.288.612.137	Si programada

Ejecución del 97% de la meta

\$ 2.682.577.283
\$ 2.310.662.137
\$ 4.993.239.420

**PLAN DE DESARROLLO  
PLAN DE ACCION EMPÍTALITO 2025**

ítem	Nombre Producto	Descripción del producto	Codigo Indicador Producto	Nombre Indicador Producto	Unidad Medida Indicador Producto	Valor Físico Programado 2025
1	Servicio de Acueducto	Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción, transporte y pago de servicio de energía en municipios prestadores directos conforme a la normatividad vigente.	400300900	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Número	34500
2	Servicio de Alcantarillado	Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos y aguas lluvias, por medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de transporte, tratamiento, disposición final de tales residuos y pago de servicio de energía en municipios prestadores directos conforme a la normatividad vigente.	400301400	Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	Número	33500
3	Acueductos optimizados	Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de acueducto mediante su intervención parcial o total.	400301701	Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	Número	33500
4	Acueductos optimizados	Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de acueducto mediante su intervención parcial o total.	400301703	Red de distribución optimizada	Metros lineales	500
5	Alcantarillados construidos	Conjunto de acciones y obras para la implementación de sistemas de alcantarillado nuevos.	400301803	Red de alcantarillado construida	Metros lineales	300
6	Alcantarillados ampliados	impedir que la inundación llegue a las zonas habitadas. Estos sistemas son los encargados de hacer desaparecer las aguas negras, los desechos originados por la actividad de la población.	400301900	Alcantarillados ampliados	Número	1
7	Alcantarillados optimizados	Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de alcantarillado mediante su intervención parcial o total.	400302003	Red de alcantarillado optimizada	Metros lineales	2000
8	Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento	400302300	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento	Número	2
9	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	realizar obras en el sistema de acueducto y alcantarillado de manera que se amplíe la cobertura, continuidad y calidad en la prestación de estos servicios	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	Número	1
10	Estudios de pre-inversión e inversión	Incluye la realización de estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos para la ejecución de proyectos	400304200	Estudios o diseños realizados	Número	1
11	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo.	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	31615



7

Detallar el avance en reposiciones de alcantarillado realizados en la vigencia 2024, diferenciando por Comunas y barrios, indicando: número de Usuarios beneficiados y valor contractual de cada reposición

## INVERSION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO





# INVERSION 2024

## RESUMEN

ITEM	INVERSION	VALOR (\$)
1	OPTIMIZACION DE RED DE ACUEDUCTO	48.757.655
2	PREFACTIBILIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y/O PTAR DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	79.993.020
3	BOCATOMA. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, DRAGADO, ZONA DE CAPTACIÓN, DESARENADORES, RED DE CONDUCCIÓN	303.377.000
4	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DEL AGUA	108.669.387
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	269.614.212
6	REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	1.999.819.413
7	MANTENIMIENTO PREVENTICO AL ZANJON DEL BURRO, ZANJON DE LOS TIESTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REPOSICION MURO DEL ZANJON DEL BURRO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	207.766.483
8	LA REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIAS DE INTERES PRIORITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA (ALC+EPP)	978.576.280
9	AUNAR ESFUERZOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CEDRO, CUENCA DEL RÍO GUACHICOS, CORREGIMIENTO DE BRUSELAS. (ALC+EPP)	1.410.236.226

**TOTAL INVERSION \$5.406.809.676**




Ilustración Área de Servicio Empitalito

## SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

# SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO



PROYECTO	REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
VALOR	\$ 1.868.982.962 M/CTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REPSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

VALOR

\$ 130.836.451



**\$ 1.999.819.413**

## REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

## COMUNA 1

No.	DIRECCION	6"	10"	16"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIA- DOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2A ENTRE 18 Y 19 BARRIO SIMON BOLIVAR	68,08		88,89	156,97	60
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25C ENTRE CRA. 5 Y 5B. BARRIO LARA BONILLA	40,81	89,80		130,61	45
<b>TOTAL</b>		<b>108,89</b>	<b>89,80</b>	<b>88,89</b>	<b>287,58</b>	<b>105</b>

**\$295.708.836**



SIMON  
BOLIVAR



SIMON  
BOLIVAR



## REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

## COMUNA 2

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	14"	24"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE CARRERA 9 Y 11 ESTE. BARRIO PRADERA	90,96		214,60			305,56	95
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 3B BARRIO PRADERA	40,10	52,55				92,65	30
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 3D SUR Y 3B BARRIO PRADERA	83,26	85,30				168,56	50
4	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA. 1B Y 1A BARRIO SAN RAFAEL	13,80				55,70	69,50	15
5	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA. 1 Y 1A BARRIO SAN RAFAEL	30,70	14,70			76,50	121,90	30
6	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE DIAGONAL 3 Y 4A SUR. BARRIO BOSQUES DE LA RIVIERA	72,00	101				159,20	60
7	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERA 12 Y 13 ESTE. BARRIO PARAISO				80,00		80,00	ESTUDIANTES FUTUROS COLEGIO WINNIPEG
<b>TOTAL</b>		<b>330,82</b>	<b>253,55</b>	<b>214,60</b>	<b>80,00</b>	<b>132,20</b>	<b>980,52</b>	<b>280,00</b>



PRADERA



SAN RAFAEL

**\$ 657.834.800**

## COMUNA 3

### REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	24"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 BARRIO TRINIDAD	68,71		18,10	65,50	152,31	25
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 2 BARRIO TRINIDAD	87,71		77,80		165,51	60
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 2 Y 1 BARRIO TRINIDAD	48,30	110,40			158,70	30
<b>TOTAL</b>		<b>204,72</b>	<b>110,40</b>	<b>95,90</b>	<b>65,50</b>	<b>476,52</b>	<b>115,00</b>

**\$ 452.034.430**



TRINIDAD



TRINIDAD



## REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

### COMUNA 4

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	12"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 22A ENTRE CARRERA 3 Y 2 SUR BARRIO MADELENA	123,67	109,40			233,07	95
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 6 SUR ENTRE CALLES 19A SUR Y 19B SUR. BARRIO SIGLO XXI	13,50			42,25	55,75	15
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 19B SUR ENTRE CARRERA 6 SUR Y AV. CIRCUNVALAR. BARRIO SIGLO XXI	30,55		109,00		139,55	105
4	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 19B SUR Y 21 SUR. BARRIO SIGLO XXI	102,73			104,00	242,80	115
5	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 15 SUR Y 17 SUR. BARRIO VILLA CAFÉ	42,77	77,90			131,90	50
<b>TOTAL</b>		<b>313,22</b>	<b>187,30</b>	<b>109,00</b>	<b>146,25</b>	<b>755,77</b>	<b>380</b>

**\$ 594.232.630**



VILLA CAFÉ



SIGLO XXI



## CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO



COMUNA4

RECURSOS SUMINISTRO – HUMANO			
No.	DIRECCION	TOTAL, ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALCANTARILLADO SECTOR AMERICAS EN LA TRANSVERSAL 22 ENTRE CALLE 6B Y 8	183,20	4110
2	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALCANTARILLADO QUINTO DISTRITO ESTACION DE POLICIA - SECTOR LA VIRGINIA	135,00	1910
<b>TOTAL</b>		<b>318,20</b>	<b>6020,00</b>

**\$ 269.614.2112**

COMUNA  
1



# INVERSION TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO



ML

2818,59



6900 BENEFICIADOS

\$

2.269.433.625

# SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PTAR



<b>OBJETO</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ZANJON DEL BURRO, ZANJON DE LOS TIESTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REPOSICION MURO DEL ZANJON DEL BURRO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.
<b>PLAZO</b>	4 MESES
<b>FECHA DE INICIO Y TERMINACION</b>	09/07/2024 - 09/10/2024
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 194.171.187 M/CTE.

<b>OBJETO</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARAMANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ZANJON DEL BURRO, ZANJON DE LOS TIESTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REPOSICION MURO DEL ZANJON DEL BURRO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.
<b>PLAZO</b>	4 MESES
<b>FECHA DE INICIO Y TERMINACION</b>	09/07/2024 - 09/10/2024
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 13.595.296 M/CTE.



**\$ 207.766.483**

# SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PTAR


No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 1	UND	424,00
2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 2	UND	555,00
3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 3	UND	563,00
4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 4	UND	318,00
5	LIMPIEZA ZANJON DE LOS TIESTOS	ML	1870,00
6	LIMPIEZA ZANJON DE LOS TIESTOS	ML	825,00
7	CONSTRUCCION MURO ZANJON DEL BURRO	ML	17,00
8	MANTENIENDO Y LIMPIEZA EN LA PTAR	GBL	1,00





# ACUEDUCTO

OPTIMIZACION DE RED DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO  
SECTOR LA VIRGINIA, SIGLO XXI Y VILLA CAFÉ



# PREFACTIBILIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PTAR DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.



Fotografía 8. PTAR.  
Fuente: Temporada de Lluvia- Equipo Consultor, 2024.



<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 035 DE 2024</b>
<b>OBJETO</b>	PREFACTIBILIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y/O PTAR DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 79.993.020 M/CTE
<b>PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO</b>	100%
<b>ESTADO ACTUAL</b>	FINALIZADO



# CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

RESUMEN DATOS GENERALES			
<b>NUMERO DE CONVENIO:</b>	019 de 2024		
<b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P PARA LA REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIAS DE INTERES PRIORITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.		
RESUMEN CONTRACTUAL			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.		
<b>ACTA DE INICIO:</b>	28/11/2024		
<b>ACTA MODIFICATORIA NO. 1 Y PRORROGA 1:</b>	26/12/2024	PLAZO	DOS MESES (02)
<b>PLAZO TOTAL DEL CONVENIO</b>	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.		
RESUMEN FINANCIERO			
<b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>	\$ 978.576.280,00		
<b>VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO:</b>	\$ 934.494.288,00		
<b>VALOR APORTADO POR EMPITALITO EN BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 44.081.992,00		
<b>VALOR GIRADO ALCALDIA 100%</b>	\$ 934.494.288,00		

No.	RESUMEN DE CUADRAS
1	CARRERA 11 ENTRE CALLE 25 Y 26 - BARRIO LARA BONILLA
2	CARRERA 3 ENTRE CALLE 13 Y 14 - BARRIO COLINAS DE LA PRIMAVERA
3	CALLE 2 ENTRE INTERSECCION CARRERA 12 Y AV CIRCUNVALAR - BARRIO VILLA MATILDE
4	CALLE 3D SUR ENTRE CALLE 9 ESTE Y 12 ESTE BARRIO PRADERA
5	CALLE 17 ENTRE AVENIDA PRIMERA Y CARRERA 3 ESTE BARRIO ANTONIO NARANJO Y TIMANCO
6	CARRERA 9ESTE ENTRE CALLE 3G SUR Y 3D BARRIO PRADERA
7	CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 2C SUR COSTADO NORTE-SUR BARRIO PRADERA
8	CALLE 25C ENTRE CARRERAS 11 Y 11B BARRIO LARA BONILLA

# CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	060 de 2024
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	CONTRATO DE OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VÍAS DE INTERÉS PRIORITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
<b>EJECUCION DE LA OBRA</b>	4%



**CALLE 25C ENTRE CARRERAS 11 Y 11B BARRIO LARA BONILLA**



# CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

## RESUMEN DATOS GENERALES

<b>NUMERO DE CONVENIO:</b>	023 de 2024
<b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>	AUNAR ESFUERZOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CEDRO, CUENCA DEL RÍO GUACHICOS, CORREGIMIENTO DE BRUSELAS.

## RESUMEN CONTRACTUAL

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	UN (1) MES Y OCHO (08) DÍAS.		
<b>ACTA DE INICIO:</b>	10/12/2024		
<b>ACTA MODIFICATORIA NO. 1 Y PRORROGA 1:</b>	27/12/2024	PLAZO	SEIS MESES (06)
<b>PLAZO TOTAL DEL CONVENIO</b>	SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS.		

## RESUMEN FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>	\$ 1.410.236.226,00
<b>VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO:</b>	\$ 1.364.883.314,00
<b>VALOR APORTADO POR EMPITALITO EN BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 45.352.912,00
<b>VALOR GIRADO ALCALDIA 100%</b>	\$ 1.364.883.314,00



## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO LIMPIEZA ZONA DE CAPTACION

REPARACION RED DE CONDUCCION



# ATENCION A PQR

SISTEMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM
ACUEDUCTO	115	149	264	298	231	210	214	208	234	277	192	175	2567	214
ALCANTARILLADO	74	51	67	70	95	103	80	87	42	68	117	70	924	77
<b>TOTAL</b>	<b>189</b>	<b>200</b>	<b>331</b>	<b>368</b>	<b>326</b>	<b>313</b>	<b>294</b>	<b>295</b>	<b>276</b>	<b>345</b>	<b>309</b>	<b>245</b>	<b>3491</b>	<b>291</b>
													PROMEDIO DIA	14



FUGA –SIMON BOLIVAR

FUGA GLORIETA DEL TERMINAL

FUGA BODEGA SAN MIGUEL

## ATENCIÓN A PQR



**FUGA –TRINIDAD**



**FUGA CRISTO REY**



**FUGA NORMANDÍA**

## ATENCIÓN A PQR



**FUGA –AGUA BLANCA**

**DAÑO TUBERÍA DE GRESS – LAS VILLAS**

**FUGA PORTOBELO**



## SERVICIO DE ASEO



## Recolección y transporte 2.001,29 Ton.



## Atención a Puntos críticos



Plaza cívica



Plaza de mercado



Av. los guaduales



Av. circunvalar

## Barrido y limpieza de áreas públicas 5637,33 km






# Corte de césped 368,876



# Mantenimiento de 244 cestas



# LAVADO DE PUENTES





8

Relacionar el contrato de arrendamiento suscrito por la entidad en la vigencia 2025, donde funcionaran las nuevas instalaciones de EMPITALITO S.A E.S.P., detallar el plazo de ejecución, valor mensual, contratista y vigencia.

Así mismo, un cuadro comparativo relacionado el mismo contrato suscrito en las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024

# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2025



**\$13.972.000**

- ✓ Zonas especiales de estacionamiento
- ✓ facilita el transporte urbano por la carrera 2 y carrera 4
- ✓ Cuenta con vías de fácil de acceso para personas con movilidad reducida y la disposición de rutas de evacuación eficientes.
- ✓ Garantiza la protección de usuarios, empleados y activos en el cumplimiento de normativas locales y sectoriales.
- ✓ Accesibilidad adecuada para todos los usuarios, empleados, y visitantes, especialmente en situaciones de emergencia, esto incluye salidas de emergencia claramente señalizadas.
- ✓ El espacio y distribución de la sede permite la integración del personal administrativo con el personal operativo unificando el punto de llegada y salida de todos los trabajadores.



# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2020 AL 2024

OBJETO	CONTRATISTA	AÑO	VALOR MENSUAL	PLAZO DE EJECUCION
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	YEIDUFRANY MUÑOZ ALVIS	2020	\$ 15.000.000	2 MESES
		2021	\$ 17.000.000	11 MESES
		2022	\$ 17.500.000	11 MESES 12 DIAS
		2023	\$ 18.483.500	13 MESES 27 DIAS
		2024	\$ 13.500.000	11 MESES 15 DIAS



9

Presentar un informe general sobre el “estado de endeudamiento” de la Empresa. En un cuadro, relacionar la deuda pública de la empresa, así: Nombre de la entidad Financiera, valor de la inicial del crédito, saldo a corte del 31 de diciembre de 2024, tasa de interés pactada, objeto de la inversión del crédito, tiempo de duración del crédito, valor pagado y adeudado al día de hoy.



# CREDITO EMPITALITO



**Acuerdo**  
**2 del 4 de**  
**Marzo de 2021**

**\$ 9.000**  
Millones

**\$5.998**  
Millones

- Modernización del sistema de tratamiento y suministro del acueducto

**\$2.994**  
Millones

- Optimización de redes de alcantarillado sanitario

# DEUDA PUBLICA


- ✓ Entidad Bancaria: INFIHUILA
- ✓ Monto: \$9.000.000.000.
- ✓ Plazo: 84 meses
- ✓ Periodo de gracia: 12 meses
- ✓ Amortización: mensual vencido
- ✓ Fecha de desembolso: 26 de enero de 2022





CREDITO INFIHUILA N° 1032021003 28-12-2021					
DATOS	FECHA		VALOR \$	INTERES ANUAL	MESES
DESEMBOLSO CREDITO	26/01/2022		9.000.000.000,00	DTF+2.5%	96
CUOTA FIJA MENSUAL			107.143.000,00		
PERIODO DE GRACIA INICIAL (CAPITAL)	01-01-2022	31-12-2022			12
OTROSI N° 1 (PRORROGA INTERESES OCT-DIC)	01-10-2022	31-12-2022		DTF+2.5%	3
OTROSI N° 2 ( PERIODO DE GRACIA CAPITAL)	01-07-2023	31-12-2023			6

VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CAPITAL	0	535.715.000	1.285.713.569	1.285.716.000	1.285.716.000	1.285.716.000	1.285.716.000	1.285.716.000	749.991.431	9.000.000.000,00
INTERESES	522.146.988,00	1.530.101.350	966.293.215	948.963.882	825.428.454	640.285.700	455.142.946	270.000.192	72.000.160	6.230.362.888,67
<b>GRAN TOTAL</b>										<b>15.230.362.888,67</b>





10

Relaciones el estado de las demandas en contra y/o a favor de EMPITALITO y el estado actual de las mismas.



# PROCESOS JUDICIALES

ÍTEM	PROCESOS EN LOS CUALES EMPITALITO E.S.P ES DEMANDANTE	CANT.
1	ACCIONES DE REPETICIÓN	2
2	DEMANDAS EJECUTIVAS A FAVOR DE EMPITALITO E.S.P	1
	TOTAL	3

ÍTEM	PROCESOS EN LOS CUALES EMPITALITO E.S.P ES DEMANDADO	CANT.
1	<b>ORDINARIOS LABORALES</b>	45
	➤ JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO PITALITO - PRIMERA INSTANCIA	26
	➤ DEMANDAS FORMULADAS POR EXTRABAJADORES DE EMPITALITO- PRIMERA INSTANCIA	2
	➤ SALA CIVIL, FAMILIA, LABORAL - SEGUNDA INSTANCIA	15
	➤ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2
2	<b>PROCESOS EJECUTIVOS</b>	12
	➤ JUZGADO ÚNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE PITALITO	12
3	<b>PROCESOS ADMINISTRATIVOS</b>	8
	➤ JUZGADO ADMINISTRATIVO DE NEIVA - PRIMERA INSTANCIA	4
	➤ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NEIVA - SEGUNDA INSTANCIA	4
4	<b>ACCIONES POPULARES</b>	5
	TOTAL	70



11

En el control político realizado a la empresa en la vigencia 2024, quedaron pactados compromisos puntuales como el de avanzar en las acciones legales necesarias para buscar la terminación del contrato de operación al servicio de aseo suscrito en el gobierno anterior con la empresa INTERASEO. ¿se ha hecho algo al respecto?, ¿se contrató la firma de abogados tal como se relacionó por la Gerencia anterior para este proceso? y si así se hizo, relacione copia del contrato suscrito y el alcance y/o resultados.

- **ACTUACIONES DESPLEGADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 190 DE 2020 – INTERASEO S.A.S. E.S.P.**

**COBRO ESTAMPILLAS. EMPITALITO E.S.P.** en marco del Contrato de Operación No. 190 de 2020, expidió la Resolución 389 de 2024, modificada por la Resolución No. 401 del 19 de julio de 2024, a través de las cuales dio cumplimiento a su labor de agente recaudador de las Rentas Municipales (Estampilla pro-cultura, Tasa pro -deporte y recreación, Estampilla para el bienestar del adulto mayor, Estampillas pro- electrificación rural, y Estampillas Pro-desarrollo Universidad Surcolombiana), respecto del valor facturado a la fecha, ordenando realizar el traslado al MUNICIPIO DE PITALITO Nit. 800.089.312-8, de la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.760.365.000) m/cte.**, correspondientes por dicho concepto.

Es de resaltar, que dichos recursos no eran objeto de recaudo desde agosto de 2021, y las sumas trasladadas corresponde a las rentas municipales desde dicha fecha y con corte a 30 de abril de 2024.

De igual manera, se tomó acciones frente a la supervisión y seguimiento en la ejecución de dicho contrato de operación, para lo cual se expidió la Resolución No. 331 de fecha 24 de junio de 2024 "Por medio de la cual se actualiza la conformación y funcionamiento del equipo interdisciplinario para apoyo a la supervisión del Contrato 190 de 2020"



# COMPROMISOS

- ✓ 1. Iniciar el proceso del cobro de estampillas
- ✓ 2. Conformación de equipo para apoyo a supervisión.
- ✓ 3. Con el resultado de la supervisión y con el apoyo del equipo Interdisciplinario con el fin de encontrarse causales de incumplimiento se debería iniciar dicho procedo



12

**Se solicita desde su dependencia se curse invitación a los representantes de los dos (2) sindicatos, para que en la sesión puedan exponer sus argumentos respecto de la invitación con cuestionario que le cursara el Concejo en la vigencia 2024 y a la cual no asistieron.**

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.09
	COMUNICADO OFICIAL	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 6
		PAGINA: 1 de 1

20251000000311

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20251000000311

Pitalito, 06-02-2025

Señor:  
JAIRO AREIZA SANDOVAL  
Presidente del Sindicato SINTRAEMPRESAS  
La ciudad



Asunto: Invitación para Control Político en la sesión del Concejo Municipal de Pitalito.

Cordial saludo

En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal de Pitalito, y en virtud del control político que se llevará a cabo a EMPITALITO E.S.P., el próximo 17 de febrero de 2025, me permito informarle que, en el numeral 12 del oficio CMPH 007 de fecha 4 de febrero, se ha solicitado realizar la invitación formal a cada uno de los representantes de los sindicatos que forman parte de este proceso.

La corporación Edilicia de Pitalito ha dispuesto que, durante dicha sesión, usted como presidente del sindicato SINTRAEMPRESAS: "Exponga los argumentos relacionados con la invitación que en su momento se cursó junto con el cuestionario correspondiente, el cual fue emitido por el Concejo en la vigencia 2024. Dicha invitación fue objeto de un no acompañamiento por parte de su representación en la sesión correspondiente".

"Por lo anterior, se extiende la invitación formal para que asista y se sirva exponer los puntos pertinentes que considere relevantes para la presente revisión, en cumplimiento con los compromisos establecidos".

Agradezco de antemano su atención y su valiosa colaboración; y quedo atenta a cualquier inquietud o comentario adicional.

Cordialmente,

  
CAROLINA CALDERON VALDERRAMA  
Gerente

NO SE ASISTE LOS  
ENVÍANOS  
UN OFICIO  
JD APROBADO

Anexo La Proposición 04 de 4 de febrero de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Edna Cristina Acosta García	
Cargo: Técnico Administrativo Gerencia	
Firma: 	

 Carrera 2 # 20-113 Santo Suarez Norte

 WhatsApp: 3212600476

 +57 (602) 8360012

 Contacto@empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.CAL.FO.09
	COMUNICADO OFICIAL	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 6
		PAGINA: 1 de 1

20251000000321

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20251000000321

Pitalito, 06-02-2025

Señor:  
OSCAR FERNANDO BARRERA BARRERA  
Presidente del Sindicato SINTRAEPP  
La ciudad

Asunto: Invitación para Control Político en la sesión del Concejo Municipal de Pitalito.

Cordial saludo

En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal de Pitalito, y en virtud del control político que se llevará a cabo a EMPITALITO E.S.P., el próximo 17 de febrero de 2025, me permito informarle que, en el numeral 12 del oficio CMPH 007 de fecha 4 de febrero, se ha solicitado realizar la invitación formal a cada uno de los representantes de los sindicatos que forman parte de este proceso.

La corporación Edilicia de Pitalito ha dispuesto que, durante dicha sesión, usted como presidente del sindicato SINTRAEPP: "Exponga los argumentos relacionados con la invitación que en su momento se cursó junto con el cuestionario correspondiente, el cual fue emitido por el Concejo en la vigencia 2024. Dicha invitación fue objeto de un no acompañamiento por parte de su representación en la sesión correspondiente".

"Por lo anterior, se extiende la invitación formal para que asista y se sirva exponer los puntos pertinentes que considere relevantes para la presente revisión, en cumplimiento con los compromisos establecidos".

Agradezco de antemano su atención y su valiosa colaboración; y quedo atenta a cualquier inquietud o comentario adicional.

Cordialmente,

  
CAROLINA CALDERON VALDERRAMA  
Gerente

07/02/25  
H. 8:58 AM

Anexo La Proposición 04 de 4 de febrero de 2025

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Edna Cristina Acosta García	
Cargo: Técnico Administrativo Gerencia	
Firma: 	

 Carrera 2 # 20-113 Santo Suarez Norte

 WhatsApp: 3212600476

 +57 (602) 8360012

 Contacto@empitalito.gov.co



13

Las demás preguntas que, producto del informe y/o del debate surjan.

# GRAN LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EPP CON LA GENTE



Torres VIP la Primavera





# ESPACIO PARA ESCUCHAR, CONSTRUIR SOLUCIONES Y REFORZAR EL LAZO ENTRE CIUDADANIA Y GOBIERNO





## Se acerca los servicios de la empresa a la comunidad, facilitando el acceso directo de los ciudadanos a la información .







**AHORRO  
ANUAL**




**\$745  
Millones**

ITEM	CONCEPTO	VALOR (\$)
1	Arriendo	72.000.000
2	Contratar la elaboración del Piga de EPP y en actualizar las tablas retención documental	80.000.000
3	Sindicatos. Convención - Extensión	161.800.000
4	Medios de comunicación	148.000.000
5	Primas técnicas de jefes y Directivos	154.800.012
6	Químicos	70.000.000
7	Vigilancia.	58.624.367



# CONEXIÓN 2024


## CRECIMIENTO EN DERECHOS DE CONEXIÓN 2024



**Total Matriculas**  
**1456**

**Crecimiento conexiones**  
**2023 31862**  
**2024 33212**  
**10,44%**

# PLAN DE PERDIDAS



IPUF AÑO 2024	
MES	VALOR
ENERO	\$ 2,524,016
FEBRERO	\$ 3,020,451
MARZO	\$ 0
ABRIL	\$ 8,754,815
MAYO	\$ 4,313,552
JUNIO	\$ 4,269,231
JULIO	\$ 5,933,062
AGOSTO	\$ 2,047,705
SEPTIEMBRE	\$ 12,191,041
OCTUBRE	\$ 10,371,576
NOVIEMBRE	\$ 7,763,131
DICIEMBRE	\$ 3,968,254
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65,156,834</b>

TOTAL PREDIOS	COBERTURA	CONEXIONES FRAUDULENTAS	PREDIOS DESOCUPADOS	LOTES	NO CONEXIONES FRAUDULENTAS	VALOR FACTURADO Y RECAUDADO	M3 TOTAL FACTURADOS
350	100	210	40	53	47	\$ 65,156,834	30,871,68

# CONEXIONES

CLANDESTINAS

y/o

FRAUDULENTAS





# TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CLASE USUARIO Y/O ESTRATO	SERVICIO CON CONSUMO DE 15M3		TOTAL EPP
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	
RESID--EST 1	\$31,800	\$20,530	\$52,330
RESID--EST 2	\$36,730	\$23,840	\$60,570
RESID--EST 3	\$40,220	\$26,170	\$66,390
RESID--EST 4	\$41,670	\$27,140	\$68,810
COMERCIAL	\$62,500	\$40,710	\$103,210
ESPECIAL	\$41,670	\$27,140	\$68,810
INDUSTRIAL	\$54,170	\$35,280	\$89,450
OFICIAL	\$41,670	\$27,140	\$68,810



# SINDICATOS

SINTRAEMPRESA: 31 TRABAJADORES

CONVENCION

SINTRAEPP: 34 TRABAJADORES

CON EXTENSION DE  
CONVENCION 09-07-2024

NO SINDICALIZADOS: 2 TRABAJADORES

SE CONTRATO ABOGADO LABORAL  
REVISION DE CONVENCION Y EXTENSION




# SINDICATOS

SE CONTRATO ABOGADO LABORAL  
REVISION DE CONVENCION Y EXTENSION



ACTA DE ACUERDO FINAL CONVENCIONAL  
17 de diciembre de 2024



PROYECCION LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES AHORRADO 2025	
CONCEPTO	Valor \$
DOTACION	145,197,000.00
APORTE DIA DEL TRABAJADOR	85,410,000.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	7,117,500.00
DIA DE LA FAMILIA	7,117,500.00
DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	7,117,500.00
AGUINALDO DE NIÑOS	24,790,000.00
VIVIENDA	148,740,000.00
PASEO FIN DE AÑO	145,197,000.00
APORTES EDUCATIVOS	65,000,000.00
COMPRA DE ANTEOJOS	48,399,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>684,085,500.00</b>



# INFORME RESUMEN 2024

## 1 FINANCIERO

**PRESUPUESTO**

Inicial	\$ 23.096.966.680
Definitivo (Rec Prop + Conv.)	\$ 26.798.966.796,05

**Ejecución**

Ingresos	\$ 25.127.419.970,52	99 %
Gastos	\$ 22.254.554.790	90 %

## 2 AHORROS

ITEM	CONCEPTO	VALOR (\$)
1	Arriendo	72.000.000
2	Elaboración del Piga de EPP y en actualización en las tablas retención documental	80.000.000
3	Sindicatos, Convención	181.800.000
4	Medios de comunicación	148.000.000
5	Primas técnicas de Jefes y Directivos	154.800.012
6	Químicos	70.000.000
7	Vigilancia	58.624.367
<b>TOTAL</b>		<b>\$745.224.379</b>

**SEDE ADMINISTRATIVA EMPITALITO E.S.P**

- 2025 SE PRESTARÁ EL SERVICIO EN LA CARRERA 2 FRENTE AL CONJUNTO JARDÍN DE LA SIERRA
- PARA LA CONSTRUCCIÓN SE ESTUDIAN MECANISMOS CON ALIADOS ESTRATEGICOS

**SINDICATOS**

SE NEGOCIO SUSPENDER 17 PUNTOS DE LA CONVENCION PARA EL AÑO 2025, CUYO VALOR ES DE 600 MILLONES APROXIMADAMENTE EN AHORRO

**EPP CON LA GENTE. ESTRATEGIA QUE SE LANZA CON EL OBJETIVO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS INQUIETUDES DE LOS USUARIOS Y OFRECER LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA A LA COMUNIDAD.**



## 6 INVERSION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (RECURSOS PROPIOS + CONVENIOS) \$ 5.406.809.676



**ACUEDUCTO \$540.797.062**

- OPTIMIZACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO SECTOR LA VIRGINIA, SIGLO XXI Y VILLA CAFE **326**
- 215 BENEFICIADOS**
- \$ 48.797.655**

• PREFACTIBILIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PTAR DE PITALITO **\$79.993.020**

• BOCATOMA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, ZONA DE CAPTACION, DESARENADORES, RED DE CONDUCCION **\$303.377.000**

• INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DEL AGUA **\$108.609.387**



**ALCANTARILLADO \$ 4.866.012.614**

- REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO **2818,59**
- 600 BENEFICIADOS**
- \$ 7.369.431.625**

• MANTENIMIENTO AL ZANJÓN DEL BURRO, ZANJÓN DE LOS TIESTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REPOSICIÓN MURO DEL ZANJÓN DEL BURRO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS **\$207.766.483**

• CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO **\$ 978.576.280**

DESCONTAMINACIÓN DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CEDRO, CUENCA DEL RIO GUACHICO CORREGIMIENTO DE BRUSELAS **\$ 1.410.236.226**



## >>> EPP CON LA GENTE EN VILLA DE SAN ROQUE

El domingo 9 de febrero de 2025, con el fin de fortalecer lazo entre la comunidad y Empitalito, El sector de Villa de San Roque, nos brindó un espacio donde los escuchamos y presentamos soluciones a las inquietudes presentadas.



## LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE REJILLA

Para garantizar la seguridad de los transeúntes y prevenir posibles inundaciones, se ha llevado a cabo la limpieza e instalación de rejillas plásticas en distintos puntos de la zona céntrica del municipio. Se hace un llamado a la comunidad para reportar la ausencia de rejillas en cualquier sector, permitiendo así tomar medidas oportunas y reducir riesgos.



## <<< TAPONAMIENTO EN LA RED DE AGUEDUCTO

En el sector la aldea la libertad se encontró una obstrucción en la red principal de 2" que suministra el agua potable al sector, luego de una búsqueda exhaustiva por parte de la Dirección Técnica Operativa de Empitalito y su equipo de reacción inmediata de Fontanería, dando solución a la problemática de baja presión que se presentó. El presidente de la JAC manifiesta: "La presión del agua ha mejorado considerablemente estos últimos días, muchas gracias la comunidad esta Feliz"



## >>> INSTALACION DE REJILLAS

Se informa a la comunidad que se inicia con la instalación de rejillas plásticas en diferentes sumideros de las cuatro comunas del municipio, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de peatones y conductores. Asimismo, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento para evitar obstrucciones y reducir el riesgo de inundaciones en temporada de lluvias. Invitamos a la comunidad a contribuir con el buen estado de estos sistemas, evitando arrojar basura y otros desechos que puedan afectar su funcionamiento.



## INADECUADO USO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO >>>

Se atendieron varios casos de rebosamiento. EMPITALITO, ha realizado sondeos manuales en cajas de inspección domiciliarias, causados por el inadecuado uso del sistema de alcantarillado. Durante las intervenciones, se encontraron trapos, toallas higiénicas, pañitos y otros objetos que obstruyen las redes y generan afectaciones en los hogares. Hacemos un llamado a la comunidad para que haga un uso responsable del alcantarillado, evitando arrojar residuos que puedan bloquear el flujo de aguas residuales. Con el compromiso de todos, garantizamos un mejor servicio y prevenimos emergencias sanitarias.



## <<< EPP CON LA GENTE EN EL BARRIO LA PRADERA

En el barrio la Pradera se realiza socialización de la reposición y optimización de redes de alcantarillado sanitario en vías de interés prioritario, Convenio Interadministrativo entre la Alcaldía de Municipal - Empitalito. Bajo el liderazgo de nuestra gerente, Carolina Calderón Valderrama y el alcalde Yider Luna Joven, seguimos avanzando con el Plan de Desarrollo 2024-2027 para transformar vidas y comunidades.





Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



# GRACIAS

**¡El Gobierno  
De la Gente!**